

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
NOVEMBRO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIÃO/PARÁ	
OBJETO DA OBRA	Reforma E Ampliação Do Hospital Municipal De Trairão/Pará
NOME DO CONTRATADO	I.S. EMPREITEIRA & PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ (MF) Nº	29.851.423/0001-05
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	Av. João Paulo II, s/n - Industrial, Trairão - PA, 68198-000
FUNÇÃO	10
SUBFUNÇÃO	301
PROGRAMA DE GOVERNO	0002
PROJETO ATIVIDADE	1.048
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00
FONTE DE RECURSO	Convênio
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Tomada de Preço
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	1509001/2022 FMS
DATA DE INÍCIO DA OBRA	16/09/2022
DATA DE FIM DA OBRA	730 dias
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	11.334.352,79
BOLETINS DE MEDIÇÃO	BM01 – 14/10/2022 – 592.901,50 BM02 – 14/11/2022 – 980.789,74
VALOR TOTAL APLICADO (R\$)	980.789,74
PERCENTUAL TOTAL APLICADO	9,00%
PERCENTUAL MENSAL APLICADO	4,00%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE (R\$)	980.789,74

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
NOVEMBRO/2022

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE

OBJETO DA OBRA	A ampliação conta com a construção de 02 (duas) salas, sendo 01 (uma) de aula e 01 (um) depósito.
NOME DO CONTRATADO	VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ (MF) Nº	36.908.164/0001-69
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	AV. FERNANDO GUILHON, BAIRRO INDUSTRIAL.
FUNÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	365
PROGRAMA DE GOVERNO	0008
PROJETO ATIVIDADE	1.042
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00
FONTE DE RECURSO	Recurso Próprio
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Tomada de Preço
Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	2107001/2022 FME
DATA DE INÍCIO DA OBRA	21/07/2022
DATA DE FIM DA OBRA	150 dias
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	315.933,76
BOLETINS DE MEDIÇÃO	BM01 – 04/08/2022 – 62.894,06 BM02 – 19/08/2022 – 67.040,96 BM03 – 30/08/2022 – 44.387,79 BM04 – 19/09/2022 – 82.363,91 BM05 – 25/10/2022 – 59.247,04
VALOR TOTAL APLICADO (R\$)	315.933,76
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE (R\$)	48.106,50
ADITIVO	Primeiro aditivo de valor
DATA DO ADITIVO	26/10/2022
VALOR DO ADITIVO	48.106,50
BOLETINS DE MEDIÇÃO	BM06 – 10/11/2022 – 48.106,50
PERCENTUAL TOTAL APLICADO	100%
PERCENTUAL MENSAL APLICADO	100%