

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO/PARÁ

OBJETO DA OBRA	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Trairão/Pará
NOME DO CONTRATADO	I.S. EMPREITEIRA & PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ (MF) Nº	29.851.423/0001-05
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	Av. João Paulo II, s/n - Industrial, Trairão - PA, 68198-000
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	10 – 301
PROGRAMA DE GOVERNO	0002
PROJETO ATIVIDADE	1.048
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00
FONTE DE RECURSO	Convênio
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Concorrência Publica
Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	1509001/2022 FMS
DATA DE INÍCIO DA OBRA	16/09/2022
DATA DE FIM DA OBRA	730 dias
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	11.334.352,79
BOLETINS DE MEDIÇÃO	BM01 – 14/10/2022 – 592.901,50 BM02 – 14/11/2022 – 980.789,74 BM03 – 05/12/2022 – 532.096,96 BM04 – 22/12/2022 – 142.227,13 BM05 – 14/03/2023 – 911.821,02
VALOR TOTAL APLICADO (R\$)	3.159.836,35
PERCENTUAL TOTAL APLICADO	27,88%
PERCENTUAL MENSAL APLICADO	8,05%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE (R\$)	911.821,02

FOTOGRAFIAS DA OBRA



1 – Alvenaria de vedação e bloco de concreto, demolição de alvenaria antiga, impermeabilização de viga baldrame



2 – Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico antigo, demolição de concreto armado, rasgo em piso. Viga baldrame concretada, assentamento de alvenaria em bloco de concreto iniciada

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO – B)	
OBJETO DA OBRA	Construção De Unidade De Educação Infantil (Creche Pró-Infância Tipo – B)
NOME DO CONTRATADO	Bruno de Souza Serviços e Transporte Eireli
CNPJ (MF) N°	26.811.453/0001-91
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	Travessa Carlos Gomes, s/n°, Bairro Industrial, Trairão - PA, 68198-000
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	12 – 365
PROGRAMA DE GOVERNO	0008
PROJETO ATIVIDADE	1.034
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00
FONTE DE RECURSO	Próprio
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Tomada de Preço
N° DO PROCESSO LICITATÓRIO	1412001/2022 FME
DATA DE INÍCIO DA OBRA	14/12/2022
DATA DE FIM DA OBRA	210 dias
VALOR TOTAL DA OBRA (R\$)	1.926.951,61
BOLETINS DE MEDIÇÃO	BM01 – 21/12/2022 – 417.237,08 – (21,65%) BM02 – 23/02/2023 – 217.640,61 – (32,95%)
VALOR TOTAL APLICADO (R\$)	634.877,68
PERCENTUAL TOTAL APLICADO	32,95%
PERCENTUAL MENSAL APLICADO	11,30%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE (R\$)	217.640,61

FOTOGRAFIAS DA OBRA



1 – Revestimento cerâmico, piso cerâmico, pontos de água fria e água servida. Selador acrílico em paredes e caixilhos para recebimento de portas



2 – Limpeza de terreno e limpeza de telhado. Águas pluviais, impermeabilização de calhas, reboco.