



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Trairão
CNPJ: 10.221.760/0001-82

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

AGOSTO/2022

- Objeto da Obra: **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE**
- Nome do Contratado: VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ (MF) nº 36.908.164/0001-69
- Local de Execução da Obra: AV. FERNANDO GUILHON, BAIRRO INDUSTRIAL.
- Origem do Recurso: Unidade orçamentária:

Dotação Orçamentária:

12.361.0008.1.039 – Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Escolas – Ensino Fundamental.

Finalidade: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Função:

Subfunção:

Programa de governo:

Projeto atividade:

Natureza da despesa:

Fonte de recurso: RECURSO PROPRIO

- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 007/2022 FME/TP
- Data de Início da Obra: 21/07/2022
- Data de Fim da Obra: 150 DIAS
- Valor Total da Obra: R\$ 315.933,76

BM 01 – 04/08/2022 – 62.894,06

BM02 – 19/08/2022 - 67.040,96

BM03 – 30/08/2022 – 44.387,79

- Valor Total Aplicado: 174.322,81
- Percentual total aplicado: 55%
- Percentual mensal aplicado: 55%
- Valor aplicado no mês vigente: 174.322,81



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Trairão
CNPJ: 10.221.760/0001-82

- Objeto da Obra: **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA / COMUNIDADE DA 30**
- Nome do Contratado: VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ (MF) nº 36.908.164/0001-69
- Local de Execução da Obra: COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA (COMUNIDADE DA 30)
- Origem do Recurso: Unidade orçamentária:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB

Dotação: 12.361.0008.1.031 – Construção, Ampliação e Reforma das Escolas de Ensino Fundamental.

Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras E Instalações.

Função:

Subfunção:

Programa de governo:

Projeto atividade:

Natureza da despesa:

Fonte de recurso: RECURSO PROPRIO

- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 003/2022 FME/TP
- Data de Início da Obra: 22/02/2022
- Data de Fim da Obra: PRIMEIRO ADITIVO 19/07/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 195.925,58

BM 01 – 09/06/2022 – 50.037,42

BM 02 – 04/07/2022 – 82.525,07

BM 03 – 09/08/2022 – 63.327,09

- Valor Total Aplicado: 195.925,58
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 32%
- Valor aplicado no mês vigente: 63.327,09

Objeto da Obra: **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA DO CARACOL**



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Trairão
CNPJ: 10.221.760/0001-82

- Nome do Contratado: **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**
CNPJ (MF) nº **20.910.330/0001-21**
- Local de Execução da Obra: **DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, BR163, TRAIRÃO-PA**
- Origem do Recurso: Unidade orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Dotação Orçamentária:

12.361.0008.1.039 – Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Escolas – Ensino Fundamental.

Finalidade: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Função:

Subfunção:

Programa de governo:

Projeto atividade:

Natureza da despesa:

Fonte de recurso: **RECURSO PROPRIO**

- Modalidade de Licitação Contratada: **TOMADA DE PREÇO**
 - Número do Processo Licitatório: **006/2022 FME/TP**
 - Data de Início da Obra: **07/07/2022**
 - Data de Fim da Obra: **150 DIAS**
 - Valor Total da Obra: **R\$ 269.420,16**
- BM 01 – 30/08/2022 – r\$ 61.777,96**
- Valor Total Aplicado: **61.777,96**
 - Percentual total aplicado: **23%**
 - Percentual mensal aplicado: **23%**
 - Valor aplicado no mês vigente: **61.777,96**