



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

Relatório de Execução ( Maio/2023 )

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Trairão/Pará	I.S. Empreiteira & Pavimentação LTDA	Av. João Paulo II, s/n - Industrial, Trairão - PA, 68198-000	Convênio	Concorrência Pública	1509001/2022	16/09/2022	14/09/2024	R\$ 11.334.352,79	R\$ 5.296.245,02	46,73%	14,06%	R\$ 1.593.923,10	Em andamento
Construção De Unidade De Educação Infantil (Creche Pró-Infância Tipo – B)	Bruno de Souza Serviço e Transporte Eireli	Travessa Carlos Gomes, s/nº, Bairro Industrial, Trairão - PA, 68198-000	Próprio	Tomada de Preço	1412001/2022	14/12/2022	12/11/2023	R\$ 1.926.951,61	R\$ 1.372.668,52	71,24%	11,87%	R\$ 228.690,06	Em andamento