



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(Julho/2023)

- **Objeto da Obra:** Revitalização da Praça do Cacau no Município de Trairão – Pará
- **Nome do Contratado:** Itapacura Park & Residence LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Tv. Júlio Werner, s/n, Cacau, Trairão - PA, 68198-000
- **Origem do Recurso:** Emendas Parlamentares
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2023 PMT-TP
- **Data de Início da Obra:** 27/06/2023
- **Data de Fim da Obra:** 25/09/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$132.989,92
- **Valor Total Aplicado:** R\$53.157,48
- **Percentual total aplicado:** 39,97%
- **Percentual mensal aplicado:** 39,97%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$53.157,48
- **Situação (status):** Em andamento