

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

Relatório de Execução (Outubro/2023)



Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Construção De Unidade De Educação Infantil (Creche Pró-Infância Tipo – B)	Bruno de Souza Serviço e Transporte Eireli	Travessa Carlos Gomes, s/nº, Bairro Industrial, Trairão - PA, 68198-000	Próprio	Tomada de Preço	010/2022FME-TP	14/12/2022	12/11/2023	R\$ 1.926.951,61	R\$ 1.876.799,76	97,40%	2,42%	R\$ 46.598,50	Em andamento
Revitalização da Praça do Cacau no Município de Trairão	Itapacura Park & Residence LTDA	Tv. Julio Werner, s/n, Cacau, Trairão - PA, 68198-000	Emendas parlamentares	Tomada de Preço	001/2023PMT-TP	27/06/2023	26/12/2023	R\$ 132.989,92	R\$ 132.989,92	100,00%	60,03%	R\$ 79.832,44	Concluída